

Số: 819/BC-BQLDA

Bình Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (Tháng 7/2022)

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 462-CV/VPTU ngày 18/3/2021, UBND tỉnh tại Công văn số 1106/VP-ĐTQH ngày 23/4/2021 về việc báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Ban Quản lý dự án kính báo cáo tiến độ thực hiện như sau:

1. Tiến độ triển khai thi công các hạng mục công trình:

1.1. Về đầu tư xây dựng: Công trình được chia làm 03 gói thầu.

a. Gói thầu số 7: Thi công sửa chữa tuyến đường từ ngã ba xã Đông Giang vào khu di tích đã nghiệm thu hoàn thành, được Sở Giao thông Vận tải chấp thuận kết quả nghiệm thu; Ban Quản lý dự án đã bàn giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang quản lý.

b. Gói thầu số 8: Xây lắp toàn bộ công trình (trừ gói thầu số 7).

Hiện nay, các hạng mục thuộc khu phụ trợ và khu di tích gốc đang thi công giai đoạn hoàn thiện; phần đấu chặm nhất ngày 30/8/2022 thi công cơ bản hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 22/12/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 133/TB-UBND ngày 30/5/2022.

Các nội dung phát sinh trong quá trình thi công đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1961/UBND-ĐTQH ngày 22/6/2022; Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo để ký kết phụ lục Hợp đồng thi công với Nhà thầu thi công.

c. Gói thầu số 11: Thi công hạng mục nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã ba xã Đông Giang vào Khu di tích.

Thời gian thi công 300 ngày (ngày khởi công 10/12/2021; ngày hoàn thành 06/10/2022).

Hiện nay, đã thi công hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại 2, hệ thống công thoát nước ngang đường; đang thi công đắp mái taluy, hệ thống thoát nước dọc 02 bên đường và cấp phối đá dăm loại 1. Tổng khối lượng thực hiện toàn bộ gói thầu số 11 ước đạt khoảng 70%, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.2. Về đầu tư trang thiết bị cho công trình:

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình và các gói thầu tư vấn khác có liên quan tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND. Ngày 07/7/2022, đã tổ chức đấu thầu, hiện nay đơn vị tư vấn đang chấm thầu để lựa chọn nhà thầu; đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

2. Kiến nghị:

Hiện nay, công trình đã thi công cơ bản hoàn thành; do đó, để đảm bảo mục tiêu đầu tư cũng như sự đồng bộ và hiệu quả sau đầu tư, Ban Quản lý dự án kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thành Đại trưng bày thuộc Nhà tưởng niệm - Trưng bày.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục thu thập các tài liệu, hình ảnh liên quan đến công trình để thực hiện phóng sự, phim tài liệu.

- Sở, ngành có liên quan hoàn thành hồ sơ Đề án thành lập bộ máy, cơ chế quản lý và hoạt động của Khu di tích, để tiếp nhận và quản lý sau khi công trình hoàn thành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh được biết, quan tâm chỉ đạo để Ban Quản lý dự án hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phó Giám đốc Phan Đức Thanh;
- Lưu: VT, ĐHDA3. Dững.

GIÁM ĐỐC

Phan Dương Cường