

## Phụ biểu 7. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số: 2278/BC-SNV ngày 12/10/2020 của Sở Nội vụ Bình Thuận)

Tên dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Tôn giáo Bình Thuận.

Chủ đầu tư: Sở Nội vụ Bình Thuận.

Địa điểm thực hiện: Số 05, đường Nguyễn Trãi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tổng mức đầu tư: 7.536 triệu đồng.

Tổng dự toán: 7.536 triệu đồng.

Kế hoạch vốn trong năm: 14 triệu đồng.

Kế hoạch vốn cho dự án: 7.674 triệu đồng.

*Đơn vị: Triệu*

STT	Tên gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giá trị giải ngân	Thất thoát lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành
					Giá trị thực hiện	Giải ngân				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	304,850	Vốn ngân sách tỉnh (đầu tư xây dựng các hạng mục xây dựng mới), vốn sự nghiệp (đầu tư các hạng mục sửa chữa)	30 ngày	-	-	304,850	267,743	Không	Đã hoàn thành
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	44,629		20 ngày	-	-	44,629	44,629	Không	Đã hoàn thành
3	Tư vấn quản lý dự án	159,764		Từ ngày ký hợp đồng đến hết thời hạn bảo hành công trình	-	-	159,764	151,776	Không	Đã hoàn thành
4	Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình	6.331,087		483 ngày	-	-	6.124,296	6.029,200	Không	Đã hoàn thành
5	Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT và ĐGHSDT gói thầu số 1	10,372		120 ngày	-	-	10,372	10,372	Không	Đã hoàn thành

STT	Tên gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giá trị giải ngân	Thất thoát lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành
					Giá trị thực hiện	Giải ngân				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Gói thầu số 3: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1	5,186	Vốn ngân sách tỉnh (đầu tư xây dựng các hạng mục xây dựng mới), vốn sự nghiệp (đầu tư các hạng mục sửa chữa)	20 ngày	-	-	5,186	-	Không	Đã hoàn thành
7	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát gói thầu số 1	190,255		Từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu bàn giao công trình vào sử dụng	-	-	190,255	180,742	Không	Đã hoàn thành
8	Tư vấn thẩm định giá hạng mục tháo dỡ	3,300		12 ngày	-	-	3,300	3,300	Không	Đã hoàn thành
9	Gói thầu số 5: Bảo hiểm gói thầu số 1	5,694		Từ ngày ký hợp đồng đến hết thời hạn bảo hành công trình	-	-	5,694	5,694	Không	Đã hoàn thành
10	Tư vấn thẩm tra dự toán hạng mục phòng chống mối mọt	2,000		10 ngày	-	-	2,000	-	Không	Đã hoàn thành
11	Gói thầu số 6: Thi công hạng mục phòng chống mối mọt	57,133		60 ngày	-	-	57,133	46,993	Không	Đã hoàn thành
12	Gói thầu - Tư vấn thẩm định giá thiết bị phát sinh	3,300		15 ngày	-	-	3,300	3,300	Không	Đã hoàn thành
13	Gói thầu số 7: Tư vấn kiểm toán công trình	108,122	45 ngày	108,122	-	-	-	-	Không	Đã hoàn thành
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.225,692</b>			<b>108,122</b>	<b>-</b>	<b>6.910,779</b>	<b>6.743,749</b>		

*u đồng*

<b>Ghi chú</b>
(12)

