

Số: 1597/BC-SVHTTDL

Bình Thuận, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15/6/2021

Thực hiện Công văn số 3257/SKHĐT-KH ngày 16/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/6/2021.

Qua rà soát các công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15/6/2021 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP (VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT)

Tổng vốn bố trí năm 2020 là 21.000.000.000 đồng/4 công trình, gồm:

1. Công trình nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

- Gói thầu số 1: Đã thi công hoàn thành phần khung bê tông cốt thép đến sàn mái, hiện nay đang triển khai thi công phần xây tường bao và sản xuất lắp dựng giàn mái không gian và giàn treo trần kháng phòng nhà hát.

- Các gói thầu thiết bị: Đang triển khai thi công song song với gói thầu số 01.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 94.500 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 14.500 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 13.010 triệu đồng.

2. Công trình Mở rộng Thư viện tỉnh

- Công trình đang thi công phần sàn của tầng ba.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 14.200 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 4.000 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 1.425 triệu đồng.

3. Công trình Khu tập luyện và thi đấu các môn đua thuyền

- Công trình được UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 26/6/2020. Hiện nay đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 2.020 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 2.000 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 0 triệu đồng.

4. Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Pô Sah Inur

- Gói số 5 (tu bổ tháp A, B,C): Công trình đã hoàn thành. Hiện nay đang hoàn tất kiểm tra nghiệm thu và quyết toán.

- Gói thầu số 6 (Xây lắp các hạng mục: Nhà điều hành kết hợp trung bày, nhà bảo vệ, hồ chứa nước, quây lưu niệm, hàng rào bảo vệ, hệ thống sân, bãi xe, đường giao thông): Công trình đã thi công hoàn thành các hạng mục: Nhà trung bày (chỉ còn phần lắp đặt cửa) Nhà bảo vệ; các ki ốt bán hàng lưu niệm; bãi đậu xe; sân đường nội bộ; bể nước ngầm; cổng phụ số 2. Các hạng mục đang triển khai: Cổng chính; Nhà làm việc (đã thi công phần móng, cột tường). Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát khối lượng phát sinh tăng giảm và công tác đền bù giải tỏa, Phê duyệt phân dự toán phát sinh tăng, giảm ký phụ lục hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 25.980 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 500 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 0 triệu đồng.

II. CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI 2021

1. Công trình Xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng

Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 25/01/2021. Hiện nay, hồ sơ thiết kế công trình đã hoàn chỉnh và đang trình sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 20 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 20 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 0 triệu đồng.

2. Công trình Cổng chào Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

- Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 05/4/2021. Hiện nay, đang trình sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 30 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 30 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 0 triệu đồng.

3. Công trình Sân nền, vỉa hè xung quanh và hệ thống cây xanh Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

- Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 29/3/2021. Hiện nay, đang trình sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 30 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 30 triệu đồng.

+ Lũy kế giải ngân đến 15/6/2021: 0 triệu đồng.

(Kèm theo Biểu mẫu số 1, số 2)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KHTC. H6

Bùi Thế Nhân